

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2026-025

债券代码：123178

债券简称：花园转债

## 浙江花园生物医药股份有限公司

### 关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，同意在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，延长“年产5000吨维生素B6项目”“年产200吨生物素项目”和“年产10000吨L-丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目”达到预计可使用状态的日期。现将有关事项公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252）注册同意，公司按面值向不特定对象发行可转债1,200万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,655,312.24元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,186,344,687.76元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字[2023]000111号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于为本次可转债发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

#### 二、募集资金投资项目使用情况

截至2025年12月31日，本次可转债发行募集资金投资项目使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	拟投入募集资金(1)	截至2025年12月31日累计投入募集资金(2)	截至期末募集资金投资进度(3) = (2)/(1)
1	骨化醇类原料药项目	15,606.34	12,960.77	2,189.40	16.89%
2	骨化醇类制剂项目	32,868.12	17,301.23	2,115.01	12.22%
3	年产6000吨维生素A粉和20000吨维生素E粉项目	19,881.59	3,028.91	3,009.18	99.35%

4	年产5000吨维生素B6项目	49,362.18	37,025.81	29,999.24	81.02%
5	年产200吨生物素项目	26,469.79	16,047.83	14,103.10	87.88%
6	高端仿制药品研发项目	16,622.80	6,700.00	5,825.92	86.95%
7	年产10000吨L-丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目	22,000.00	17,035.45	9,749.68	57.23%
8	年产10亿片（粒）固体制剂及8000万支针剂项目	19,110.00	9,900.00	34.70	0.35%
合计		201,920.82	120,000.00	67,026.23	

### 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

#### （一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，将“年产5000吨维生素B6项目”“年产200吨生物素项目”和“年产10000吨L-丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目”达到预计可使用状态的日期延长，具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	本次调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	年产5000吨维生素B <sub>6</sub> 项目	2026年5月31日	2027年6月30日
2	年产200吨生物素项目	2025年12月31日	2026年12月31日
3	年产10000吨L-丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目	2026年7月31日	2027年9月30日

#### （二）本次部分募投项目延期原因

“年产5000吨维生素B6项目”“年产200吨生物素项目”目前已处于试生产阶段，鉴于项目试生产阶段设备调试状况，综合考量后续整改事宜，项目将延期达到预定可使用状态。

“年产10000吨L-丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目”本次延期系在前次优化基础上，进一步对工艺路线、关键技术参数进行完善，确保项目建成后实现长周期安全稳定运行，同时综合考量调试整改事宜，项目将延期达到预定可使用状态。

### 四、部分募投项目延期对公司经营的影响

公司本次对部分募投项目延期，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目实施主体、实施方式、投资总额、资金用途等，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次部分募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响。

## 六、决策程序情况及相关机构意见

### （一）董事会意见

2026年4月16日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。董事会同意延长“年产5000吨维生素B6项目”“年产200吨生物素项目”和“年产10000吨L-丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目”达到预计可使用状态的日期。

### （二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经董事会审议通过，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。部分募投项目延期事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、国联民生证券承销保荐有限公司关于浙江花园生物医药股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2026年4月16日