

证券代码：300690

证券简称：双一科技

公告编号：2026-018

山东双一科技股份有限公司

关于 2025 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

2017 年经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315 号文核准，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,734 万股，发行价为每股人民币 32.12 元，募集资金总额 55,696.08 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 48,264.00 万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大信验字[2017]第 3-00031 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日公司已累计投入募集资金总额 49,037.94 万元，其中以前年度累计投入 48,582.88 万元，本年度投入 455.06 万元。2017 年 8 月 28 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，2022 年 12 月 26 日公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2023 年 12 月 28 日公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2024 年 12 月 23 日公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2025 年 12 月 24 日公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司使用部分闲置募集资金购买金融保本型理财产品，累计收到理财收益 4,153.30 万元，期末未到期金融理财产品金额 3,150 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 299.58 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 70.22 万元）。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	银行存款余额
中国农业银行股份有限公司德州德城支行	15762101040027850	
中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行	937009010025931591	
中国银行股份有限公司德州德城支行	245533827103	2,995,755.44
中国建设银行股份有限公司德州德城支行	37050184610100000452	
中国建设银行股份有限公司大丰支行	32050173763600000497	
合计		2,995,755.44

中国建设银行股份有限公司德州德城支行 37050184610100000452 账户，用于存放募集资金目 8,000.00 万元的补充流动资金，已经实施完毕，于 2018 年 2 月 24 日销户。

中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行 937009010025931591 账户用于年产十万件车辆用复合材料制品项目，该账户于 2021 年 1 月 6 日销户，该账户余额 916.94 元，根据 2019 年 4 月 3 日 2018 年年度股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》永久补充流动资金。

中国建设银行股份有限公司大丰支行 32050173763600000497 账户用于机舱罩及大型非金属模具产业化项目该账户于 2022 年 12 月 15 日销户，账户余额 96,679.76 元。中国农业银行股份有限公司德州德城支行 15762101040027850 账户用于机舱罩及大型非金属模具产业化项目，该账户于 2023 年 2 月 24 日销户。根据公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-033），结余募集资金用于永久补充流动资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金期末未到期金融理财产品情况如下：

单位：人民币元

资金存放机构	产品名称	账号	理财余额
中泰证券	中泰证券收益凭证“安鑫宝”3 月期 1113 号	100052002558	13,500,000.00
中泰证券	中泰证券收益凭证“安鑫宝”3 月期 1125 号	100052002558	2,000,000.00
中泰证券	中泰证券收益凭证“尊享”3 月期 1087 号	100052002558	16,000,000.00
合计			31,500,000.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东双一科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2015年10月12日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2017年8月28日分别与中国农业银行股份有限公司德州德城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行、中国银行股份有限公司德州德城支行、中国建设银行股份有限公司德州德城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017年12月26日，子公司双一科技盐城有限公司与中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金项目的进展情况

具体请详见募集资金使用情况对照表。

（三）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金现金管理情况

为了提高公司资金使用效率，合理利用资金，本报告期内公司使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理的截至日为2025年12月31日，在上述额度内，可循环滚动使用，单笔投资期限不得超过12个月。2024年12月24日，公司第四届董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议审议通过了该现金管理事项。

（六）超募资金使用情况

本报告期内公司不存在超募资金。

（七）募集资金投资项目延期情况

2025年12月24日，公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于部分募投项目延期

的议案》，同意将“复合材料研发中心项目”延期至2026年12月31日前完成。延期原因：①公司协调募投项目的外墙工程承建方按计划推进外墙工程施工，外墙工程承建方因其承建项目较多，导致其人员物料短缺影响了施工进度，致使外墙工程未能在计划时间内竣工，造成募投项目建设整体延期。为此，公司针对承建方实行了工期延误违约扣款、发送《加快施工进度及安排项目管理人员驻场的函》《停工整顿的函》等措施。对于后续施工，目前公司已安排专人监工并督促承建方制定行之有效的施工计划并按计划施工。②受房地产行业下行影响，募投项目建筑主体工程承建方经营效率较低，未能按时完成工程结算审计。公司已于2025年9月向其发出《关于推进复合材料应用研发中心建设项目审计工作的函》敦促其尽快推进完成项目工程结算。

（八）募集资金投资项目变更情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目变更情况。

（九）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（十）募集资金使用的其他情况

公司于2021年3月14日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。

2025年度，公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为163.00万元。

（十一）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司复合材料应用研发中心项目用途为新产品研究开发、试件制备、试验验证、工艺研究等全方面的复合材料专业研发，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件 1：募集资金使用情况表

山东双一科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 19 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			55,696.08			募集资金净额		48,264.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			本年度投入募集资金总额		455.06		
累计变更用途的募集资金总额			16,737.45			已累计投入募集资金总额		49,037.94		
累计变更用途的募集资金总额比例			30.05%							
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进 度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
机舱罩及大型非金属 模具产业化项目	是	23,188.00	15,888		18,641.38	117.3	2022/8/27	1,645.78	是	否
年产十万件车辆用复 合材料制品项目	是	12,058.00	3,221.17		3,221.17	100.00	2019/4/3	897.75	是	否
复合材料应用研发中 心项目	是	5,018.00	12,318	455.06	9,737.95	81.90	2026/12/31	不适用	不适用	否
结余募集资金永久补 充流动资金			9,437.45		9,437.45	100.00				
承诺投资项目小计		40,264.00	40,864.62	455.06	41,037.95					
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00		8,000.00			不适用	不适用	否
合计		48,264.00	48,864.62	455.06	49,037.95			2,543.53		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			<p>1、2021年11月12日，公司召开第三届董事会第六次临时会议以及第三届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目和延期完成的议案》，同意将“复合材料应用研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2022年1月31日延长至2022年12月31日。延期具体原因：“复合材料应用研发中心项目”因置换项目用地，土地使用权证取得时间长等问题导致建设项目开工时间延期，无法在计划时间内达到预定可使用状态。</p> <p>2、2022年12月26日，公司召开第三届董事会第十一次临时会议以及第三届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“复合材料应用研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延长至2023年12月31日。延期具体原因：截至2022年末“复合材料应用研发中心项目”投入进度已达到74.15%，但受2022年项目所在地及周边地区施工方人员调动因素影响导致项目建设呈非连续状态，致使工期大幅延长。</p> <p>3、2023年12月28日，公司第三届董事会第十六次临时会议以及第三届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“复合材料研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2023年12月31日延长至2024年12</p>							

	<p>月 31 日。延期原因：2023 年该项目主体已全部完工，外墙方案已于下半年确定，但受季节温度影响，为保证施工安全，2023 年未能进行外墙施工。外墙施工及内装预计将在 2024 年完成。</p> <p>4、2024 年 12 月 23 日，公司第四届董事会第三次临时会议以及第四届监事会第三次临时会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“复合材料研发中心项目”延期至 2025 年 12 月 31 日前完成。延期原因：2024 年，受房地产行业下行影响，项目承建方未能在 2024 年对主体工程的收尾工作组织有效施工，影响了工程外墙和内装施工进度。公司已制定预案并多次协调承建方。</p> <p>5、2025 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“复合材料研发中心项目”延期至 2026 年 12 月 31 日前完成。延期原因：①公司协调募投项目的外墙工程承建方按计划推进外墙工程施工，外墙工程承建方因其承建项目较多，导致其人员物料短缺影响了施工进度，致使外墙工程未能在计划时间内竣工，造成募投项目建设整体延期。为此，公司针对承建方实行了工期延误违约扣款、发送《加快施工进度及安排项目管理人员驻场的函》《停工整顿的函》等措施。对于后续施工，目前公司已安排专人监工并督促承建方制定行之有效的施工计划并按计划施工。②受房地产行业下行影响，募投项目建筑主体工程承建方经营效率较低，未能按时完成工程结算审计。公司已于 2025 年 9 月向其发出《关于推进复合材料应用研发中心建设项目审计工作的函》敦促其尽快推进完成项目工程结算。</p> <p>6、“复合材料应用研发中心项目”建设目的为技术研发、创新及实验、测试，不产生实际经营性业务，不涉及收益，因此选择不适用是否达到预计效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>公司募投项目“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”，原计划在山东省武城县四女寺镇蔡西村，德商路北侧本公司武城分公司内新建车间厂房和设备。2017 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第一次临时会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，募投项目变更为：原在武城分公司实施的机舱罩产业化项目继续实施，预计总投资 3,188.00 万元，其余 20,000.00 万元将用于非金属模具产业化项目及部分机舱罩产业化项目，并在江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园内实施。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>机舱罩及大型非金属模具产业化项目先期投入 820.98 万元、年产十万件车辆用复合材料制品项目先期投入 2,420.60 万元，合计 3,241.59 万元。上述先期投入情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第 3-00015 号）。2018 年 1 月 17 日，经本公司第二届董事会第三次临时会议审议批准，本公司于 2018 年 1 月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 820.98 万元，剩余资金于 2018 年 3 月 8 日置换转出。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理情况	截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 3,150.00 万元进行现金管理，使用期限未超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、2019 年 4 月 3 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“年产十万件车辆用复合材料制品项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将该募集资金投资项目节余募集资金约 9,379.43 万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。公司实际永久补充流动资金的募集资金金额为 9,427.69 万元。</p>

	2、公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-033），“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”已建设完毕进入结算阶段，公司将该项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。2022 年 12 月 6 日，公司将用于该项目的银行专户销户，节余金额 96,679.76 元。
尚未使用募集资金用途及去向	除公司使用募集资金 3,150 万元进行现金管理外，公司将未使用的募集资金存入募集资金专户进行管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无